



Resolución de Gerencia General

052-2020-AM/GG

APROBACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN"

San Juan de Miraflores, 30 de julio del 2020

VISTOS:

La Carta N° 043-2020/A&C.Sup de la Supervisión Consorcio A&C Ingeniería, el Informe N° 004-2020/SDGO-JFC del Administrador de Contrato, el Memorando N° 259-2020-GO de la Gerencia de Operaciones, el Informe N° 059-2020-GL de la Gerencia Legal, el Memorando N° 126-2020-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Contrato GL-C-044-2019 del 20.09.2019, ACTIVOS MINEROS S.A.C. (en adelante AMSAC) contrató con el Consorcio A&C Ingeniería (en adelante la Supervisión) la supervisión de la obra: "Mejoramiento de las áreas contaminadas en zonas públicas de Chucchis alto 2da y 1ra Zona, Miraflores y Vista Alegre del distrito de Santa Rosa de Sacco; de Manuel Scorza y Violeta Correa del distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín", bajo el marco normativo de la Directiva de Procedimiento de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios u Obras a ser ejecutadas bajo el Régimen de la Actividad Privada;

Que, la Supervisión mediante Carta N° 043-2020/A&C.Sup de fecha 20.07.2020 presentó su solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo (AEP) por el plazo de ciento veintiocho (128) días calendario, y por gastos generales e implementación de medidas de prevención y control del COVID-19 el monto de S/ 47,406.21 (cuarenta y siete mil cuatrocientos seis con 21/100 soles), solicitud amparada en la Resolución de Gerencia General N° 039-2020-AM/GG que aprobó la ampliación de plazo excepcional del contratista Consorcio J&S, en virtud a lo dispuesto por el Decreto legislativo N° 1486 y en la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD (en adelante "la Directiva") que establecen las normas y procedimientos para la reactivación de las obras públicas paralizadas por la declaración de Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19;

Que, en la mencionada carta, la Supervisión señaló que la cuantificación del plazo se realizó en función al plazo concedido al Contratista de la obra mediante Resolución de Gerencia General N° 039-2020-AM/GG, en concordancia con lo



establecido en el numeral 7.6.1 de la Directiva que establece que como consecuencia de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión;

Que, la Supervisión señala que el monto total de S/ 47,406.21 solicitada en su ampliación excepcional de plazo, comprende los siguientes conceptos:

- a) Cuantificación de los mayores gastos generales, teniendo en cuenta aquellos en que se ha incurrido durante el tiempo que la obra estuvo paralizada por la declaración del Estado de Emergencia Nacional, los que estimaron en el orden de los S/ 4,016.55.
- b) Costos por reconocimiento y pago de las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo de la Supervisión, los que estimaron en S/. 506.60.
- c) Costos por la ejecución de la obra bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 que estimaron en la suma de S/ 4,640.44.
- d) Gastos correspondientes a la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19 en el orden de los S/. 38,242.62.

Que, el Administrador de Contrato en su Informe N° 004-2020/SDGO-JFC de fecha 24.07.2020, luego de efectuada la evaluación a la solicitud de Ampliación Extraordinaria de Plazo presentada por la Supervisión, se pronunció sobre los siguientes ítems:

1. Respecto del impacto en el plazo, corresponde otorgar los siguientes días:

N°	Consideración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días de Ampliación Excepcional
(i)	El impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización de obra que se hubiese generado a partir de la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional	16.03.2020	04.07.2020	111 días
(ii)	El impacto en plazo que podría significar la re-movilización de personal y equipos, así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean necesarias;	05.07.2020	18.07.2020	14 días



(iii)	El impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, y toda otra medida que resulte necesaria para la reactivación de la obra y su ejecución, que derive directamente del Estado de Emergencia Nacional	Días Calendario restantes sin impacto COVID-19 06 días	Días Calendario restantes con impacto COVID-19 09 días	03 días
CUANTIFICACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO				128 días

2. Respecto de los costos (según numeral 7.6.2 de la Directiva) que se deberán reconocer a favor de la Supervisión:

Nº	Conceptos aplicables según numeral 7.6.2 Directiva N°005-2020-OSCE/CD	Costo (incluido IGV)
(i)	Reconocimiento de Gastos Generales debidamente acreditados.	S/ 9,163.59
(ii)	Implementación de medidas de prevención y control del COVID-19, debidamente acreditados.	S/ 38,242.62
Total (S/)		47,406.21

De los S/ 47,406.21 (cuarenta y siete mil cuatrocientos seis con 21/100 soles) solicitados por la Supervisión, corresponde que se le otorgue el íntegro del monto solicitado por mayores gastos generales e implementación de medidas de prevención y control del COVID-19;

Que, el Administrador de Contrato concluyó en su informe recomendando lo siguiente:

- (i) resulta procedente aprobar la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de Supervisión de Obra, solicitada por la Supervisión por ciento veintiocho (128) días calendario, en concordancia con lo resuelto en la Resolución de Gerencia General N° 039-2020-AM/GG, y a lo dispuesto en el numeral 7.6.1 de la Directiva;
- (ii) respecto de los conceptos económicos contenidos en la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de Supervisión de Obra, la pretensión de la Supervisión asciende a S/ 47,406.21, y que luego de la revisión de los sustentos la Administración de Contrato consideró que corresponde reconocerse el monto total requerido (S/ 47,406.21) incluido I.G.V., conforme a lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva. Para su valorización, al ser cantidades estimadas por la Supervisión, es necesario la verificación de la Administración del Contrato, respecto a su utilización, implementación y acreditación mediante documentos fehacientes que permitan verificar que se ha incurrido en dichos gastos;



- (iii) siendo un monto máximo el que se ha reconocido a la Supervisión en virtud de su solicitud, ésta deberá acreditar fehacientemente y de modo documental, para fines de su respectivo pago, que las obligaciones fueron contraídas y/o devengadas hasta la fecha de su solicitud de Ampliación Extraordinaria de Plazo, para efectos de su respectivo pago por parte de AMSAC;
- (iv) el plazo para notificar la Resolución de Gerencia General aprobando la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, vence el día 30.07.2020;

Que, mediante Memorando N° 126-2020-GAF del 24.07.2020, el Gerente de Administración y Finanzas confirmó la disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 47,406.21 incluidos impuestos, para el pago de los costos directos y gastos generales derivados por la aprobación de la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de Supervisión de la obra “Mejoramiento de las áreas contaminadas en zonas públicas de Chuchis alto 2da y 1ra Zona, Miraflores y Vista Alegre del distrito de Santa Rosa de Sacco; de Manuel Scorza y Violeta Correa del distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín”;

Que, mediante Memorando N° 259-2020-GO de fecha 24.07.2020, el Gerente de Operaciones elevó a Gerencia Legal el expediente con los documentos de la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, para el análisis legal de la procedencia de la referida solicitud, señalando que procede otorgar una Ampliación Excepcional de Plazo por ciento veintiocho (128) días calendario y por conceptos económicos aplicables según lo establecido en el numeral 7.6.2 de la Directiva hasta el monto de S/ 47,406.21 incluido I.G.V., los que se pagarán previa acreditación documental fehaciente por parte de la Supervisión;

Que, mediante Informe Legal N° 059-2020-GL de fecha 27.07.2020 el Gerente Legal (e) señaló que, de la revisión del informe del Administrador de Contrato, se verificó que la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva; en ese sentido, se recomendó que el Gerente General autorice la Ampliación Excepcional de Plazo por un período de ciento veintiocho (128) días calendario y un costo económico de hasta S/ 47,406.21, incluido IGV, los que se deberán acreditar mediante documentación de manera fehaciente por la Supervisión para fines de su pago;

Que, la Directiva establece disposiciones específicas sobre la Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de Supervisión de Obra y el reconocimiento de costos; en ese sentido, se ha establecido en el numeral 7.6.1 del citado cuerpo normativo, que como consecuencia de la aprobación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión;

Asimismo, y respecto de la cuantificación de los costos, la Directiva señala en el numeral 7.6.2 que por la ampliación excepcional de plazo la Supervisión de Obra podrá solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales, y los costos debidamente acreditados, por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que resulten aplicables a su contrato; para tal efecto, dentro de los diez (10) días calendario siguientes



de comunicada la aprobación de la ampliación excepcional del plazo de ejecución de obra, la Supervisión de Obra debe presentar a la Entidad, de forma física o virtual, la cuantificación de los mayores gastos generales vinculados a esta ampliación de plazo y, en su caso, acreditar los costos en los que incurrirá por la implementación de las medidas de prevención y control de COVID-19;

Respecto del pronunciamiento de la Entidad, el numeral 7.6.3 de la Directiva señala que la Entidad deberá notificar a la Supervisión de Obra su pronunciamiento sobre su solicitud en un plazo no mayor de diez (10) días calendario. Si la Entidad acepta la solicitud de la Supervisión de Obra se tendrá por modificado el contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda;

Que, en el mismo orden, se ha establecido que la Entidad resolverá observando el trámite previsto en las normas glosadas, teniendo el Contratista el plazo de 10 días calendario para presentar su solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo y reconocimiento de gastos generales y costos por implementación de medidas de prevención y control de COVID-19, y la Entidad el mismo plazo de 10 días para resolver y notificar su decisión a la Supervisión, los que se contarán desde el día siguiente de la presentación de la solicitud, lo que sucedió el 20.07.2020, teniendo la Entidad plazo para emitir pronunciamiento hasta el día 30.07.2020;

Que, el literal a), numeral 1°, del artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, comercial y administrativa de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC;

Que, atendiendo a la solicitud formulada por la Supervisión, y estando a los informes emitidos por el Administrador de Contrato y Gerente Legal (e), y a la disponibilidad presupuestal emitida por el Gerente de Administración y Finanzas, corresponde al Gerente General en su calidad de Titular de la Entidad aprobar la Ampliación Excepcional de Plazo y reconocimiento de mayores gastos generales y costos de implementación de medidas de prevención y control del COVID-19 solicitado por la Supervisión de Obra;

Con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Legal (e), y del Jefe del Departamento de Gestión de Obras;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la Ampliación Excepcional de Plazo solicitado por la Supervisión de Obra Consorcio A&C Ingeniería, por el plazo de ciento veintiocho (128)



días calendario, con reconocimiento de mayores gastos generales y costos por implementación de medidas de prevención y control del COVID-19 hasta por el monto de S/ 47,406.21 incluido IGV, en la ejecución del Servicio de Supervisión de obra: “Mejoramiento de las áreas contaminadas en zonas públicas de Chuchis alto 2da y 1ra Zona, Miraflores y Vista Alegre del distrito de Santa Rosa de Sacco; de Manuel Scorza y Violeta Correa del distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín”, que será cancelado de conformidad con los fundamentos contenidos en el informe que le sirve de sustento a la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – Disponer que la Administración del Contrato cautele la extensión y vigencia de la garantía de fiel cumplimiento y las que correspondan con sujeción a la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. - Disponer la notificación de la presente resolución al Contratista Consorcio A&C Ingeniería, mediante la utilización de los medios físicos y/o virtuales o modalidades de notificación contempladas en el artículo 20° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y Comuníquese.

Antonio Montenegro Criado
Gerente General