



Devolvemos vida al planeta

Resolución de Gerencia General

016-2025-AM/GG

**AUTORIZACION PARA EL PAGO DE VALORIZACION POR MAYORES
METRADOS N° 14**

**OBRA: “PLAN DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR,
CERRO DE PASCO”**

Lima, 24 de enero del 2025

VISTOS:

La Carta N° 766-2024-CP del Contratista CONSORCIO SAN CAMILO, la Carta N° 004-2025-CCP de la Supervisión de Obra CONSORCIO CERRO DE PASCO, el Informe N° 003-2025-AM/SGO-MBA del Administrador de Contrato, el Memorando N° 057-2025-GO de la Gerencia de Operaciones, el Memorando N° 046-2024-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe Legal N° 016-2025-GL de la Gerencia Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato GL-C-104-2017, ACTIVOS MINEROS S.A.C. (en adelante AMSAC) contrató con el CONSORCIO SAN CAMILO (en adelante el Contratista), la ejecución de la obra: “Plan de Cierre del Depósito de Desmontes Excelsior, Cerro de Pasco”, bajo el marco legal de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, la necesidad de ejecutar mayores metrados los anota el Contratista en el Asiento N° 3539 de fecha 26.09.2024 del Cuaderno de Obra;

Que, el Contratista mediante Carta N° 766-2024-CP de fecha 20.12.2024, presentó a la Supervisión de Obra la Valorización por Mayores Metrados N° 14 del contractual, por el monto de S/ 121,431.62;

Que, la Supervisión de Obra mediante Carta N° 004-2025-CCP de fecha 22.01.2025, remitió su Informe de Valorización por Mayores Metrados N° 14 del contractual, precisando que se verificó en campo el mayor metrado realmente ejecutado de las siguientes partidas:



Devolvemos vida al planeta

PARTIDA	DESCRIPCION	METRADO CONTRACTUAL		MAYOR METRADO ACTUAL	MAYOR METRADO ACUMULADO
		Und	Metrado		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
02.01.04	RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN MURO DE GAVION	M3	60.00	776.61	776.61
02.02	GAVIONES		-		
02.02.03	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (1/2"<D<2") - SUBDREN	m3	18.00	17.43	17.43
02.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PERFORADA DE HDPE DE 8" - PARA DREN	m	40.00	50.54	50.54
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL 270 gr/m2 DE PROTECCION EN MURO DE GAVION	m2	360.00		
02.02.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL 175 gr/m2 DE FILTRO EN MURO DE GAVION	m2	56.00	184.25	184.25
02.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE 1.50mm EN MURO DE GAVION	m2	360.00		
PARTIDA	DESCRIPCION	METRADO CONTRACTUAL		MAYOR METRADO ACTUAL	MAYOR METRADO ACUMULADO
		Und	Metrado		
03.01	DREN CON TUBERIA PARA DRENAJE SUPERFICIAL				
03.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	8,287.30	-	-
03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA D=1KM		8,287.30	-	-
03.01.03	REFINE Y NIVELACION MANUAL PARA DREN	m3	30,386.60	-	-
03.01.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL 175 gr/m2 DE FILTRO	m	30,386.60	4,374.76	4,374.76
03.01.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE 1.50mm (EN TALUD)	m2	30,386.60		
03.01.06	RELLENO COMPACTADO CON ARENA (CAMA E=0.10)	m2	1,105.00	-	-
03.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PERFORADA DE 4"	m2	18,416.20		
03.01.08	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL GRANULAR)	m3	8,804.60	678.89	678.89

Concluye la Supervisión de Obra señalando que se otorga la conformidad al mayor metrado ejecutado, razón por la cual recomienda que se autorice el pago de S/ 121,431.62, monto que incluye el costo directo, utilidad, reajuste e I.G.V., con un factor de incidencia del 0.08% del monto del contrato original, y un porcentaje acumulado del 12.96% del monto del contrato original, que no supera el límite establecido en el numeral 175.10° del artículo 175° del Reglamento;

Que, mediante Memorando N° 057-2025-GO de fecha 24.01.2025, el Gerente de Operaciones solicitó que se autorice el pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 14, por el monto de / 121,431.62, monto que incluye el costo directo, utilidad, reajuste e I.G.V., con un factor de incidencia del 0.08% del monto del contrato original, y un porcentaje acumulado del 12.96% del monto del contrato original; sustenta su pedido en el Informe N° 003-2025-AM/SGO-MBA del Administrador de Contrato;

Que, el Administrador de Contrato Informe N° 003-2025-AM/SGO-MBA de fecha 23.01.2025, señaló que la Supervisión de Obra verificó y aprobó la correcta ejecución de los mayores metrados de la Partida de la Etapa II, respecto al mejoramiento de caminos de accesos a canteras, económica y administrativa de la obra; asimismo asume la veracidad de todos los documentos que conforman la presente



Devolvemos vida al planeta

valorización presentada por el Contratista y refrendada por la Supervisión de Obra mediante su Informe N° 005-2025-CCP-O-JS adjunto a la Carta N° 004-2025-CCP que otorga la conformidad y la aprobación de la Valorización de Mayores Metrados N° 14 del contractual.

Concluye su Informe señalando que, concordando con la opinión expresada por la Supervisión de Obra, recomienda que se autorice el pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 14 del contractual por el monto de S/ 121,431.62, que incluye el costo directo, utilidad, I.G.V. y reajuste, con un porcentaje de incidencia del 0.08% y un acumulado del 12.96% del monto del contrato original, menor al 15% que señala el numeral 175.10° del artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuya ejecución es necesaria para cumplir con las metas del proyecto y la finalidad pública de la contratación;

Que, mediante el Memorando N° 046-2025-GAF de fecha 24.01.2025, la Gerencia de Administración y Finanzas confirmó la disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 121,431.62, que incluye costo directo, utilidad, reajuste e I.G.V., para el pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 14 del contractual, Proyecto Excelsior – Contrato GL-C-104-2017;

Que, mediante Informe Legal N° 020-2024-GL de fecha 24.01.2025, el Gerente Legal (e) señaló que de los Informes emitidos por la Supervisión de Obra como por el Administrador de Contrato, se ha constatado que se efectuaron las anotaciones en el Cuaderno de Obra del Residente, que dan cuenta de la solicitud para la ejecución de mayores metrados, asimismo la Supervisión ha constatado en campo la correcta ejecución del mayor metrado en las partidas consignadas en su Informe; en ese contexto, la solicitud para que se autorice el pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 14 cumple con los presupuestos legales establecidos en el numeral 175.10° del artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Agrega que, en los contratos de obra a precios unitarios cuando se requiera la ejecución de mayores metrados, el Contratista en cumplimiento de lo que dispone el artículo 164° del Reglamento anota en el cuaderno de obra la necesidad de su ejecución, y la Supervisión de Obra revisa la anotación efectuada por el Residente verificando que los mayores metrados cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su configuración, y siempre que no se supere el límite previsto en el artículo 175° del Reglamento, considerando el monto acumulado de mayores metrados y de adicionales de obra menos sus deductivos vinculantes. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para calcular el límite de aprobación de adicionales de obra, conforme a lo señalado en el numeral 34.3° del artículo 34° de la Ley;

Siguiendo esa línea normativa, la Opinión N° 042-2021/DTN del OSCE del 19.04.2021, con relación al pago de los mayores metrados ejecutados, señala que en aquellas obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios será posible reconocer la ejecución de mayores metrados cuando los trabajos realizados por el Contratista superen los metrados consignados (de forma referencial) en el Expediente Técnico; correspondiendo que la Entidad, atendiendo al sistema de contratación empleado, efectúe el pago según lo efectivamente ejecutado y de acuerdo a los precios unitarios ofertados, mediante la valorización correspondiente;

El Gerente Legal (e) concluye su informe señalando que la Solicitud de Pago de la Valorización por la ejecución de Mayores Metrados N° 14 cumple



Devolvemos vida al planeta

con los presupuestos legales que establecen la Ley y su Reglamento; en tal virtud, recomienda al Gerente General que autorice el pago de la Valorización de Mayores Metrados N° 14 por el monto de S/ 121,431.62, que incluye el costo directo, utilidad, I.G.V. y reajuste, con un porcentaje de incidencia del 0.08% y un acumulado del 12.96% del monto del contrato original, menor al 15% que establece el numeral 175.10° del artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo estos mayores metrados necesarios para alcanzar las metas del proyecto y cumplir con la finalidad pública de la contratación;

Que, el literal a), numeral 8.1°, del artículo 8° del TUO de la Ley establece que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, comercial y administrativa de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC;

Que, atendiendo a la solicitud formulada por el Contratista, a lo señalado por el Gerente de Operaciones, estando a los informes técnicos emitidos por la Supervisión de Obra, el Administrador de Contrato y Gerente Legal (e), y a la disponibilidad presupuestal emitida por el Gerente de Administración y Finanzas, corresponde al Gerente General en su calidad de Titular de la Entidad que emita la presente Resolución;

Con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente Legal (e) y Gerente de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **AUTORIZAR** el pago de la Valorización por la Ejecución de Mayores Metrados N° 14, solicitado por el contratista CONSORCIO SAN CAMILO, por el monto de S/ 121,431.62, que incluye el costo directo, utilidad, I.G.V. y reajuste, con un porcentaje de incidencia del 0.08% y un acumulado del 12.96% del monto del contrato original, atendiendo a los fundamentos contenidos en los Informes Técnicos que sustentan la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Disponer que el Administrador de Contrato notifique la presente resolución con sus informes al Contratista CONSORCIO SAN CAMILO, mediante la utilización de los medios físicos y/o virtuales o modalidades de notificación previstas en el artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.

Regístrese y Comuníquese

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado
Gerente General