



Devolvemos vida al planeta

Resolución de Gerencia General

042-2025-AM/GG

AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE VALORIZACIÓN POR MAYORES METRADOS N° 03

Obra: "Recuperación de suelos en la zona rural de Marcavalle, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli, Departamento de Junín"

Lima, 30 de abril de 2025.

VISTOS:

El Memorando N° 188-2025-GO de la Gerencia de Operaciones, las Cartas N° 201-2024-MARCAVALLE y N° 067-2025-MARCAVALLE de la Supervisión de Obra CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, la Carta N° 088-2025/CSA-MARCAVALLE-RO, del Contratista CONSORCIO SAN ANDRES, el Informe N° 036-2025/DGO-MR-ECC del Administrador de Contrato, el Memorando N° 164-2025-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Informe Legal N° 055-2025-GL de la Gerencia Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato GL-C-034-2023, Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) contrató al CONSORCIO SAN ANDRES (en adelante el Contratista), la ejecución de la obra: "*Recuperación de suelos en la zona rural de Marcavalle, distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli, Departamento Yauli*", bajo el marco legal del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, conforme lo señalado por el Administrador del Contrato mediante Informe N° 036-2025-/DGO-MR-ECC, el Contratista solicitó al CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA (en adelante la Supervisión de Obra) la ejecución de mayores metrados según consta en el Asiento N° 369 de las siguientes partidas: 02.04.03.03.01.04, 02.04.03.03.02.04,



Devolvemos vida al planeta

02.04.03.03.03.04, 02.04.03.03.04.04, 02.04.03.03.05.04, 02.04.03.03.06.04, 03.04.02.03.01.04, 03.04.02.03.03.04 y 03.04.02.03.04.04 APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA para las zonas: B-01, B-02, B-03, B-04, B-05, B-06 del sector 01 y para las zonas: B-09, B-11 y B-12 del sector 02; siendo autorizadas por la Supervisión de Obra en los Asientos N° 372 y 373 del Cuaderno de Obra Digital (COD);

Que, mediante Carta N° 201-2024-MARCAVALLE de fecha 29.11.2024 la Supervisión de Obra puso en conocimiento de la Entidad que autorizó al Contratista la ejecución de los Mayores Metrados N°03, conforme se evidencia en los Asientos N° 372 y 373 del COD;

Que, mediante Carta N° 088-2025/CSA-MARCAVALLE-RO de fecha 27.03.2025, el Contratista presentó a la Supervisión de Obra el presupuesto con la Valorización por Mayores Metrados N° 03;

Que, la Supervisión de Obra mediante Carta N° 067-2025-MARCAVALLE de fecha 04.04.2025, la Supervisión presentó a AMSAC el Informe de revisión y aprobación correspondiente a la Valorización 01 de los Mayores Metrados N° 03 correspondiente al periodo noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025, precisando que el monto total a facturar por el Contratista CONSORCIO SAN ANDRES es de S/. 106, 785.93 soles (Ciento seis mil setecientos ochenta y cinco con 93/100 soles) monto que incluye el cálculo de reajustes e I.G.V., con un porcentaje de incidencia directa del 0.37% del monto del contrato original, y un porcentaje acumulado del 12.75% del monto del contrato original, que no supera el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206° del Reglamento;

Que, el Administrador de Contrato mediante Informe N° 036-2025-/DGO-MR-ECC de fecha 21.04.2025, en concordancia con la opinión técnica emitida por la Supervisión de Obra, recomendó que se gestione la autorización para el pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 03, ascendente a la suma de S/. 106, 785.93 soles, monto que incluye costo directo, utilidad, reajuste e IGV, conforme a lo establecido en el numeral 206.7 del artículo 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Memorando N° 164-2025-GAF de fecha 21.04.2025, la Gerencia de Administración y Finanzas confirmó la disponibilidad presupuestal por el monto de S/. 106, 785.93 soles, que incluye los reajustes e I.G.V., para el pago de la Valorización 01 por Mayores Metrados N° 03;

Que, mediante Informe Legal N° 055-2025-GL de fecha 30.04.2025, el Gerente Legal señaló que de los Informes emitidos tanto por la Supervisión de Obra como por el Administrador de Contrato, se ha constatado el registro en el Cuaderno de Obra Digital de las anotaciones del Residente y la Supervisión de Obra, que dan cuenta de las solicitudes de



Devolvemos vida al planeta

ejecución de mayores metrados y las autorizaciones para que estos sean ejecutados; asimismo, la Supervisión ha verificado en campo la correcta ejecución de estos mayores metrados; en ese contexto, la solicitud para que se autorice el pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 03 cumple con las exigencias señaladas en el numeral 205.11 del artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

En esa línea normativa, el OSCE mediante Opinión N° 051-2022/DTN de fecha 13.07.2022 señala que la ejecución de mayores metrados en contratos de obra a precios unitarios supone el incremento en la ejecución de una determinada partida del presupuesto de obra, previa autorización del supervisor o inspector de obra, conforme a lo establecido en el numeral 205.10 del artículo 205° del Reglamento; debiendo precisarse que dicho incremento a que se refiere la normativa de Contrataciones del Estado supone el exceder el metrado originalmente previsto en el Expediente Técnico de una determinada partida, y no de una sección, porción o componente de obra del presupuesto consignado en el Expediente Técnico de obra;

Además, la Opinión N° 042-2021/DTN del OSCE del 19.04.2021, con relación al pago de los mayores metrados ejecutados, señala que en aquellas obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios será posible reconocer la ejecución de mayores metrados cuando los trabajos realizados por el Contratista superen los metrados consignados (de forma referencial) en el Expediente Técnico; correspondiendo que la Entidad, atendiendo al sistema de contratación empleado, efectúe el pago según lo efectivamente ejecutado y de acuerdo a los precios unitarios ofertados, mediante la valorización correspondiente;

El Gerente Legal concluye su informe señalando que la Solicitud de Pago de la Valorización 01 por la ejecución de Mayores Metrados N° 03 cumple con todos los presupuestos legales señalados en el TUO de la Ley y su Reglamento; en tal virtud, recomienda al Gerente General que autorice su pago por el monto de S/ 106,785.93 soles, monto que incluye el I.G.V. y reajuste, con un porcentaje de incidencia directa del 0.37% del monto del contrato original, y un porcentaje acumulado del 12.75% del monto del contrato original, porcentajes que son menores al límite señalado en el numeral 206.7° del artículo 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo estos mayores trabajos necesarios para alcanzar las metas del proyecto y la finalidad pública de la contratación;

Que, el literal a), numeral 8.1°, del artículo 8° del TUO de la Ley señala que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce



Devolvemos vida al planeta

la representación legal, comercial y administrativa de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC;

Que, atendiendo a la solicitud formulada por el Contratista, a lo señalado por el Gerente de Operaciones, estando a los informes técnicos emitidos por la Supervisión de Obra, el Administrador de Contrato y el Gerente Legal, y contando con la disponibilidad presupuestal emitida por el Gerente de Administración y Finanzas, corresponde al Gerente General en su calidad de Titular de la Entidad emitir la presente Resolución;

Que, con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente Legal y Gerente de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **AUTORIZAR** el pago de la Valorización 01 por la ejecución de Mayores Metrados N° 03, solicitado por el contratista CONSORCIO SAN ANDRES, por el monto de S/. 106, 785.93 soles incluido los reajustes e I.G.V., con un porcentaje de incidencia directa del 0.37% del monto del contrato original, y un porcentaje acumulado del 12.75% del monto del contrato original; atendiendo a los fundamentos contenidos en los Informes Técnicos que sustentan la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Disponer que el Administrador de Contrato notifique la presente resolución, adjuntando sus Informes de sustento, al CONSORCIO SAN ANDRES, mediante la utilización de los medios físicos y/o virtuales o modalidades de notificación previstas en el artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado
Gerente General