

LISTADO DE OBRAS

Nombre de la entidad: 0158 - ACTIVOS MINEROS S.A.C.
 Fecha de generación: 13/08/2021 12:27:55 p.m.

Item	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	147505	292110	2258414	EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	No enlazada	-	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
2	147497	-	-	Recuperación de Los Servicios Ecosistémicos Afectados por los Puentes Chumpe y Tingo en Yauricocha, Distrito De Alis, Provincia De Yauyos y Región Lima	No enlazada	LIMA-YALUYOS-ALIS	6623498.2	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
3	137231	363872	2327436	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	2796159.03	Por Contrata	En ejecución	25/08/2020	150	Periodo 07-2021 % Avance fis. 68,85%
4	137195	164645	2338882	RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
5	137194	216658	2403771	RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO-JUNIN	No enlazada	JUNIN-TARMA-TARMA	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
6	137193	164640	2403473	RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
7	137192	162751	2338647	RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
8	133457	2383531	2383531	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - SEGUNDA ETAPA	No enlazada	ANCASH-PALLASCA-PAMPAS	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
9	133456	2383531	2383531	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - PRIMERA ETAPA	No enlazada	ANCASH-PALLASCA-PAMPAS	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
10	133454	2495896	2495896	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA SUBCUENCA CARHUACAYAN, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARHUACAYAN SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN DEL DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN - SEGUNDA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
11	133453	2495896	2495896	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA SUBCUENCA CARHUACAYAN, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARHUACAYAN SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN DEL DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN - PRIMERA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
12	133452	2383577	2383577	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA LAGUNA QUISPANCOCHA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CAUDALOSA 1 EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	No enlazada	PASCO-DANIEL ALCIDES CARRION-SANTA ANA DE TUSI	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
13	133451	2383600	2383600	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA PARTE ALTA DE LA QUEBRADA RANRA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA AZULMINA 1 Y 2 EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	No enlazada	PASCO-DANIEL ALCIDES CARRION-SANTA ANA DE TUSI	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
14	132233	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCOA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- PRIMERA ETAPA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA	124661200.6	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
15	132230	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCOA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- PRIMERA ETAPA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
16	132229	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- PRIMERA ETAPA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA		- Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
17	132228	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- PRIMERA ETAPA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA		- Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
18	132219	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA		- Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
19	132218	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- PRIMERA ETAPA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA		- Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
20	132210	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- SEGUNDA ETAPA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA		- Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
21	132209	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- PRIMERA ETAPA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA		- Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
22	124078	-	-	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS AFECTADOS POR LOS PUENTES CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA, DISTRITO DE ALIS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGIÓN LIMA	No enlazada	LIMA-YAUYOS-ALIS		- Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
23	124041	2383596	2383596	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA ALPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, EN EL DISTRITO MAÑAZO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	No enlazada	PUNO-PUNO-MAÑAZO	29877063.99	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
24	123502	2383596	2383596	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA ALPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, EN EL DISTRITO MAÑAZO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Enlazada	PUNO-PUNO-MAÑAZO	29877063.99	Por Contrata	En ejecución	10/08/2020	480	Periodo 06-2021 % Avance fis. 36,62%
25	121677	151155	2403208	Mejoramiento y Remediación de suelos en las zonas rurales de Calloc y Chacrapuquio de la Comunidad Campesina de Huari, Distrito de La Oroya, Yauli Junin Cuarta Etapa	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	3133957.09	Por Contrata	Finalizada	1/01/2020	150	Periodo 02-2021 % Avance fis. 84,55%
26	115847	-	-	EJECUCION DE OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, YAULI, JUNIN.	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	2912880.78	Por Contrata	Finalizada	1/09/2019	210	Periodo 10-2020 % Avance fis. 91,32%
27	112937	217018	2403207	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN.	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	3615620.62	Por Contrata	Finalizada	2/08/2019	150	Periodo 09-2020 % Avance fis. 93,9%
28	94252	2405669	2405669	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORGUE CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	25800152.98	Por Contrata	En ejecución	20/07/2019	600	Periodo 07-2021 % Avance fis. 59,18%
29	94251	378576	2339730	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN ANTONIO , AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHE, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA Y REGIÓN PUNO	Enlazada	PUNO-PUNO-SAN ANTONIO	28060472.17	Por Contrata	En ejecución	22/07/2019	450	Periodo 06-2021 % Avance fis. 84,05%
30	94247	292859	2403767	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	16298570.4	Por Contrata	Paralizada	19/08/2019	300	Periodo 06-2021 % Avance fis. 5,92%

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
31	82032	340733	2299857	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y CALLE S/N 015 TRAMO AV.28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACION DE SUELOS, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1055010.97	Por Contrata	Finalizada	14/11/2017	120	Periodo 03-2018 % Avance fis. 100%
32	82025	340726	2299119	OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JIRÓN S/N 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACION DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1053697.82	Por Contrata	Finalizada	5/08/2017	150	Periodo 12-2017 % Avance fis. 100%
33	82016	151155	2403208	MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESIAN HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNIN- TERCERA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	4769907.91	Por Contrata	Finalizada	9/08/2017	300	Periodo 06-2018 % Avance fis. 99,53%
34	73566	372862	2333601	EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SANTA ROSA Y MICROCUENCA QUEBRADA COLLOUE-PARTE ALTA, AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI	Enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-HUANZA	24733281.65	Por Contrata	Finalizada	12/01/2018	450	Periodo 06-2021 % Avance fis. 92,14%
35	72772	292110	2258414	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	7587123.83	Por Contrata	Finalizada	17/12/2017	240	Periodo 08-2020 % Avance fis. 99,53%
36	72568	354865	2317720	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE LA MICROCUENCA MANCACOTO AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA HUANGHURINA, EN EL DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	Enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA	4510100.22	Por Contrata	Finalizada	5/12/2017	150	Periodo 06-2018 % Avance fis. 100%
37	72567	361273	2324439	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LA MICROCUENCA LAGUNA LICHIS Y MICROCUENCA LAGUNA JUPAY, AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LICHICOCHA, EN EL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN	Enlazada	JUNIN-YAULI-MARCAPOMACOCHA	3704489.58	Por Contrata	Finalizada	18/11/2017	120	Periodo 03-2018 % Avance fis. 99,75%
38	70200	2438374	2438374	PLAN DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR - CERRO DE PASCO	Enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	144504132.7	Por Contrata	En ejecución	9/12/2017	690	Periodo 06-2021 % Avance fis. 86,69%
39	70001	355979	2318999	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA PARAC AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA HUAMUYO, EN EL DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	Enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-SAN MATEO	3295468	Por Contrata	Finalizada	4/10/2017	150	Periodo 03-2018 % Avance fis. 100%
40	69547	331101	2289511	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JIRÓN S/N 003, JIRÓN S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERU POR REMEDIACION DE SUELOS, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1090307.28	Por Contrata	Finalizada	5/08/2017	150	Periodo 12-2017 % Avance fis. 100%
41	67320	2438375	2438375	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE AUDITORIA SOBRE EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION REALIZADAS POR ANGLO AMERICAN EN EL PROYECTO MICHIOQUILLAY	Enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	9995114.49	Por Contrata	Finalizada	30/01/2018	270	Periodo 12-2018 % Avance fis. 88,89%
42	66262	217018	2403207	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	7187713.53	Por Contrata	Finalizada	11/03/2017	270	Periodo 07-2020 % Avance fis. 57,34%
43	66261	281719	2449806	INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	418711.24	Por Contrata	Finalizada	5/05/2017	90	Periodo 07-2017 % Avance fis. 100%
44	59602	215622	2404258	MEJORAMIENTO REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCION DEL CMO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y ÁREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJISTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y CAPACITACION	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	375263.75	Por Contrata	Finalizada	9/11/2016	75	Periodo 01-2017 % Avance fis. 100%
45	59316	-	-	MEJORAMIENTO DE LOS CIRCUITOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PROVISIONAL DEL EFLENTE DEL TUNEL PUCARA - GOYLLARISQUIZGA - PASCO	Enlazada	PASCO-DANIEL ALCIDES CARRION-GOYLLARISQUIZGA	119733.05	Por Contrata	Finalizada	11/10/2016	51	Periodo 11-2016 % Avance fis. 67,93%
46	58191	151155	2403208	OBRA DE MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI, JUNIN, SEGUNDA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	705992.69	Por Contrata	Finalizada	6/10/2016	90	Periodo 01-2017 % Avance fis. 100%
47	54447	215826	2449474	MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1261509.15	Por Contrata	Finalizada	10/08/2016	120	Periodo 12-2016 % Avance fis. 100%
48	54446	153484	2127330	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES POR REMEDIACION	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1170314.45	Por Contrata	Finalizada	9/07/2016	90	Periodo 10-2016

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
49	47750	281975	-	DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	374859.69	Por Contrata	Finalizada	20/02/2016	90	% Avance fis. 100% Periodo 07-2016
50	47749	281586	-	OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 1, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	391619.96	Por Contrata	Finalizada	20/02/2016	90	% Avance fis. 100% Periodo 10-2016
51	44304	215622	2404258	MEJORAMIENTO REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCIÓN DEL CMLO ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y ÁREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJÍSTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGIÓN JUNIN - COMPONENTE N° 01: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y ESCALINATAS.	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	723701.83	Por Contrata	Finalizada	2/12/2015	90	% Avance fis. 100% Periodo 02-2017
52	42818	151155	2403208	MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNIN. PRIMERA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1807495.54	Por Contrata	Finalizada	21/10/2015	180	% Avance fis. 100% Periodo 04-2016
53	42372	142568	2126605	EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1106162.47	Por Contrata	Finalizada	18/11/2015	60	% Avance fis. 97,94% Periodo 02-2016
54	37407	2438373	2438373	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE LOS DEPÓSITOS DE SEDIMENTOS DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN, REGIÓN PASCO.	Enlazada	PASCO-PASCO-VICCO	12324606.55	Por Contrata	En ejecución	14/12/2015	420	% Avance fis. 62,22% Periodo 02-2019
55	35342	281738	-	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	399446.4	Por Contrata	En ejecución	10/07/2015	75	% Avance fis. 87,56% Periodo 10-2015
56	35340	281897	2449984	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	399446.4	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
57	30154	-	-	ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE LODOS EN EL SECTOR CURVA EN AZALIA GOYLLARISQUIZGA, PASCO	Enlazada	PASCO-DANIEL ALCIDES CARRION-GOYLLARISQUIZGA	670982.7064	Por Contrata	Finalizada	8/02/2015	120	% Avance fis. 100% Periodo 05-2015
58	28283	278148	2329116	MEJORAMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS 5 PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS EL DORADO Y BARRAGÁN, DISTRITO DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	2646306.04	Por Contrata	Finalizada	10/03/2017	120	% Avance fis. 100% Periodo 08-2017
59	24183	-	-	OBRA DE REMEDIACIÓN EN EL SECTOR RELAVERA DEL PLAN DE CIERRE DE LOS PASIVOS MINEROS DEL PROYECTO MICHICULLAY - LA ENCAÑADA - CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	792227.87	Por Contrata	Finalizada	27/11/2014	105	% Avance fis. 95,06% Periodo 05-2015
60	23298	221850	2404254	INSTALACIÓN DE PEQUEÑAS REPRESAS MULTIFAMILIARES PARA RIEGO PRESURIZADO ANEXO QUINUPAMPA, CENTRO POBLADO DE COMBAYO, DISTRITO DE ENCAÑADA, CAJAMARCA, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	378552.72	Por Contrata	Finalizada	15/09/2014	75	% Avance fis. 100% Periodo 12-2015
61	23283	245820	2404257	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE CURAPAMPA, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	418989.74	Por Contrata	Finalizada	7/08/2014	75	% Avance fis. 100% Periodo 10-2014
62	23282	-	-	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 22.9 KV PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PROVENIENTES DEL DEPOSITO DE RELAVES QUILACOCOA	Enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	99979.58	Por Contrata	Finalizada	5/11/2014	45	% Avance fis. 100% Periodo 12-2014
63	22008	-	-	ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN DE LAS AGUAS ÁCIDAS DE LA RELAVERA DE QUILACOCOA	No enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	3975856.375	Por Contrata	Finalizada	17/12/2013	120	% Avance fis. 82,64% Periodo 08-2014
64	17571	224633	2404255	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS MULTIFAMILIARES PARA RIEGO PRESURIZADO CASERIO DE YERBA BUENA CHICA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	465913.05	Por Contrata	Finalizada	21/10/2013	75	% Avance fis. 88,53% Periodo 12-2013
65	17537	115740	2098316	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	2126596.27	Por Contrata	Finalizada	6/11/2013	120	% Avance fis. 85,38% Periodo 08-2014
66	17536	152161	2126705	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO MEDIANTE REFORESTACIÓN MEDIANTE SIEMBRA MANUAL Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LA PERIFERIA DEL BARRIO DE TACARPANA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	1414902.6	Por Contrata	Finalizada	6/11/2013	90	% Avance fis. 100% Periodo 02-2014
67	17535	144410	2127329	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO MEDIANTE REFORESTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL PARQUE ECOLÓGICO DE TACARPANA, DISTRITO SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	1084389.62	Por Contrata	Finalizada	6/11/2013	90	% Avance fis. 100% Periodo 02-2014
68	15854	143611	2126589	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS PÚBLICAS Y FORESTACION DE LADERAS EN EL AA.HH. LA FLORIDA - NORMAND KING, ORIENTADO A LA REMEDIACIÓN DE SUELOS - DISTRITO DE LA OROYA - REGIÓN JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1977727.13	Por Contrata	Finalizada	3/09/2013	150	% Avance fis. 93,17% Periodo 01-2014
69	15853	143620	2126590	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS PÚBLICAS Y FORESTACION DE LADERAS EN EL AA.HH. LAS MERCEDES - ALTO PERU, ORIENTADO A LA REMEDIACIÓN DE SUELOS - DISTRITO DE LA OROYA - REGIÓN JUNIN, METAS 2 Y 3	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	2644244.81	Por Contrata	Finalizada	3/09/2013	150	% Avance fis. 100% Periodo 01-2014

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
70	15852	142638	2126585	MEJORAMIENTO DE LADERAS EN EL SECTOR DE ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA, PROVINCIA DEN YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	1703695.45	Por Contrata	Finalizada	3/09/2013	75	Periodo 12-2013 % Avance fis. 92,66%
71	15715	-	-	SOSTENIMIENTO DE TALUD DE LA POZA DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO TEMPORAL DE AGUAS PROVENIENTES DEL TUNEL MICHQUILLAY, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	105291.36	Por Contrata	Finalizada	28/08/2013	30	Periodo 09-2013 % Avance fis. 95,56%
72	15145	215014	-	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA LOSA DEPORTIVA CON GRADERIAS PARA EL BARRIO SAN LUIS, SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN.	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	322375.76	Por Contrata	Finalizada	22/08/2013	-	Periodo 10-2013 % Avance fis. 97,38%
73	15142	215014	-	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA PARA EL BARRIO SANTA ROSA, SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	190995.21	Por Contrata	Finalizada	9/08/2013	-	Periodo 09-2013 % Avance fis. 95,56%
74	14554	142638	2126585	COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	7301681.71	Por Contrata	Finalizada	6/07/2013	210	Periodo 12-2014 % Avance fis. 82,89%
75	11401	-	-	MEJORAMIENTO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y DE INFILTRACION DEL DEPOSITO DE RELAVES EN EL PROYECTO MICHQUILLAY	No enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	86881.98	Por Contrata	Finalizada	18/05/2013	60	Periodo 07-2013 % Avance fis. 98,67%
76	3251	144407	2126592	Mejoramiento de las Calles de los Barrios de Tacarpana y Muruhuy por Remediación de Suelos, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli-Junin	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	-	Por Contrata	Finalizada	14/06/2012	-	Periodo 04-2013 % Avance fis. 100%
77	2705	-	-	CONSTRUCCION DE TRAMO DE CARRETERA QUIULACOCHA, CERRO DE PASCO	No enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	-	Por Contrata	Finalizada	26/01/2012	-	Periodo 05-2012 % Avance fis. 95,53%
78	157	155531	2126706	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN UNION HUAYMANTA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI- JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	-	Por Contrata	Finalizada	6/01/2012	-	Periodo 06-2012 % Avance fis. 75,55%