



Devolvemos vida al planeta

Resolución de Gerencia General

054-2024-AM/GG

APROBACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01

SUPERVISION DIRECTA DE OBRA: “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Lima, 02 de agosto del 2024

VISTOS:

La Carta N° 131/2024-CSPP-0083 de la Supervisión de Obra CONSORCIO SUPERVISOR PAMPAS PALLASCA, el Informe N° 076-2024-EEGO-RDRA del Administrador de Contrato, el Memorando N° 307-2024-GO de la Gerencia de Operaciones, el Informe Legal N° 077-2024-GL de la Gerencia Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato GL-C-041-2022 del 04.07.2022, Activos Mineros S.A.C. (en adelante la Entidad) contrató con el CONSORCIO SUPERVISOR PAMPAS PALLASCA (en adelante la Supervisión de Obra), la supervisión de la ejecución de la Obra *“Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en la Microcuenca de la Quebrada de Pelagatos contaminadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Pushaquilca, distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash”*, bajo el marco legal del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, la Supervisión de Obra mediante Carta N° 131/2024-CSPP de fecha 04.07.2024 solicita la extensión de los servicios de supervisión de obra como consecuencia del desfase en el plazo de término del servicio de supervisión directa de obra (señalado para el 07.09.2024), con la fecha de término de ejecución de obra



Devolvemos vida al planeta

programada para el 31.10.2024, debido a la declaración de nulidad del anterior contrato de ejecución de obra GL-C-039-2022 suscrito con el contratista Consorcio Pushaquilca, y la suscripción del actual contrato de ejecución de obra GL-C-057-2022 con el contratista CONSORCIO SAN ANDRES; dicho desfase en el plazo de supervisión directa de obra lo cuantifica en cincuenta y cuatro (54) días calendario, que van desde el 07.09.2024 al 31.10.2024, su pedido lo funda en las disposiciones contenidas en los numerales 34.2° y 34.9° del artículo 34° del TUO de la Ley, y numeral 142.3° del artículo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el Administrador de Contrato, mediante Informe N° 076-2024-EEGO-RDRA de fecha 15.07.2024, señaló que resulta procedente aprobar la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 a favor de la Supervisión de Obra por cincuenta y cuatro (54) días calendario, como consecuencia del desfase en el plazo de término del servicio de supervisión directa de obra, señalado para el 07.09.2024, con la fecha de término del actual contrato de ejecución de obra a cargo del CONSORCIO SAN ANDRES, que está programado para el 31.10.2024; desfase suscitado por la declaración de nulidad de oficio del Contrato GL-C-039-2022 suscrito con el anterior contratista Consorcio Pushaquilca, lo que hace necesario que se tenga que extender el servicio de supervisión directa de obra a fin de asegurar la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del contrato de obra GL-C-057-2022 hasta su culminación el 31.10.2024;

Que, mediante Informe Legal N° 077-2024-GL de fecha 02.08.2024, el Gerente Legal señaló que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por cincuenta y cuatro (54) días calendario presentado por la Supervisión de Obra, se fundamenta en los siguientes aspectos:

- (a) En la vinculación del contrato de supervisión de obra al contrato de ejecución de obra, conforme se encuentra establecido en el numeral 142.3° del artículo 142° del Reglamento que dispone que “el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada”;
- (b) En la obligatoriedad de contar de modo permanente en obra con un supervisor, conforme lo establece el numeral 186.1° del artículo 186° del Reglamento que dispone que: “Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda”;
- (c) En las funciones que cumple el Supervisor de Obra, conforme a lo señalado en el numeral 187.1 del artículo 187° del Reglamento, que dispone lo siguiente: “La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y



Devolvemos vida al planeta

permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato...”;

- (d) En la Resolución de Gerencia General N° 061-2022-AM/GG de fecha 15.09.2022, que dispuso la nulidad de oficio del Contrato GL-C-039-2022 suscrito con el anterior contratista Consorcio Pushaquilca;
- (e) Como consecuencia de la declaración de nulidad, el desfase suscitado entre el plazo de término del servicio de supervisión directa de obra, señalado para el 07.09.2024, con la fecha de término del actual contrato de ejecución de obra a cargo del CONSORCIO SAN ANDRES, que está programado para el 31.10.2024; diferencia que se suscita por la declaración de nulidad de oficio del Contrato GL-C-039-2022 suscrito con el anterior contratista Consorcio Pushaquilca, lo que hace necesario que se tenga que extender el servicio de supervisión directa de obra en cincuenta y cuatro (54) días calendario porque la ejecución de obra debe contar con supervisión directa y permanente, y que el servicio de supervisión directa concluya conjuntamente con la ejecución de obra programada al 31.10.2024;

Que, mediante Memorando N° 307-2024-GO de fecha 16.07.2024, el Gerente de Operaciones solicita que se apruebe la Ampliación de Plazo N° 01 por cincuenta y cuatro (54) días calendario presentada por la Supervisión de Obra, como consecuencia de la diferencia en el plazo de término del servicio de supervisión directa de obra, señalado para el 07.09.2024, con la fecha de término del actual contrato de ejecución de obra a cargo del CONSORCIO SAN ANDRES, que está programado para el 31.10.2024, que surge como consecuencia de la nulidad de oficio del anterior Contrato de Ejecución de Obra GL-C-039-2022 suscrito con el anterior contratista Consorcio Pushaquilca, sustenta su solicitud en el Informe N° 076-2024-EEGO-RDRA del Administrador de Contrato;

Respecto de las consecuencias económicas que se deriven de la extensión de los servicios de supervisión de obra, el OSCE en la Opinión N° 038-2023/DTN de fecha 04.04.2023, señaló que *“...por la naturaleza del servicio de supervisión de obra que se caracteriza -entre otros aspectos- por la imposibilidad de conocer con exactitud la duración de su plazo contractual, debido a que depende del plazo de ejecución de la obra con la cual se vincula, la normativa prevé la aplicación del sistema de tarifas para su contratación, en virtud de la cual, el pago correspondiente a la ejecución efectiva de dicho servicio debe realizarse empleando la tarifa contratada - en función a la ejecución real de las prestaciones de supervisión y a la periodicidad establecida contractualmente-; la misma que, como regla general, aplica también para el pago de los servicios de supervisión extendidos...”*;



Devolvemos vida al planeta

El Gerente Legal concluye su Informe, señalando que la solicitud de ampliación de plazo es procedente al estar vinculado el contrato de supervisión de obra al contrato de ejecución de obra, conforme a lo dispuesto en el numeral 142.3° del artículo 142° del Reglamento; en tal virtud, se recomienda al Gerente General que apruebe la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 a favor de la Supervisión de Obra, por un período de cincuenta y cuatro (54) días calendario, plazo necesario para cumplir con la finalidad pública del contrato de servicio de supervisión directa de obra;

Que, el literal a), numeral 8.1°, del artículo 8° de la Ley señala que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, comercial y administrativa de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC;

Que, atendiendo a la solicitud formulada por la Supervisión de Obra, a lo señalado por el Gerente de Operaciones y, estando a los informes emitidos por el Administrador de Contrato y el Gerente Legal, corresponde al Gerente General en su calidad de Titular de la Entidad emitir la correspondiente Resolución;

Con los vistos del Gerente de Operaciones y del Gerente Legal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - **APROBAR** la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentada por el CONSORCIO SUPERVISOR PAMPAS PALLASCA, por cincuenta y cuatro (54) días calendario, en la ejecución del servicio de Supervisión Directa de Obra: “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en la Microcuenca de la Quebrada de Pelagatos contaminadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Pushaquilca, distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash”, atendiendo a los fundamentos contenidos en los Informes Técnico y Legal que sustentan la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – Disponer que el Administrador de Contrato cautele la extensión y vigencia de las garantías que correspondan, en el contexto de las condiciones establecidas en el contrato principal, y en armonía con lo resuelto en la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. – Disponer que el Administrador de Contrato notifique la presente resolución y sus Informe de sustento a la Supervisión de Obra CONSORCIO



Devolvemos vida al planeta

PAMPAS PALLASCA, mediante la utilización de los medios físicos y/o virtuales o modalidades de notificación señaladas en el artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado
Gerente General