



Devolvemos vida al planeta

Resolución de Gerencia General

096-2024-AM/GG

APROBACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01

Supervisión directa de obra: “Saldo de obra para el cierre de la bocamina ID 6876 del Proyecto Mejoramiento de las áreas degradadas originadas por los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera La Pastora, distrito y provincia de Hualgayoc – Cajamarca”

Lima, 20 de noviembre del 2024

VISTOS:

La Carta N°088-2024/CAHV/MINERA LA PASTORA de la Supervisión de Obra CONSORCIO SUPERVISOR CAHV, el Informe N° 048-2024-AM/EGO-JAC del Administrador de Contrato, el Memorando N° 423-2024-GO de la Gerencia de Operaciones, el Informe Legal N° 125-2024-GL de la Gerencia Legal, la Resolución de Gerencia General N° 072-2024-AM/GG, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato GL-C-072-2023 del 04.07.2022, Activos Mineros S.A.C. (en adelante la Entidad) contrató con el CONSORCIO SUPERVISOR CAHV (en adelante la Supervisión de Obra), la supervisión de la ejecución de la Obra “Saldo de obra para el cierre de la Bocamina ID 6876 del Proyecto Mejoramiento de las áreas degradadas originadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera La Pastora, Distrito y Provincia de Hualgayoc – Cajamarca”, bajo el marco legal del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2024-AM/GG, de fecha 26.09.2024, se aprobó la Solicitud de Ampliación de Plazo (SAP) N° 01 a favor de la empresa AYQ INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SSGG S.R.L (en adelante el Contratista) por veinticinco (25) días calendario, por la causal enmarcada en el literal b) del artículo 197° del Reglamento en atención al plazo requerido para la ejecución de la prestación adicional de obra N° 01”;



Devolvemos vida al planeta

Que, mediante Carta N° 088-2024/CAHV/MINERA LA PASTORA de fecha 02.10.2024, la Supervisión de Obra solicitó la ampliación del servicio de supervisión directa de obra por veinticinco (25) días calendario, como consecuencia de la aprobación de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 otorgada al Contratista mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2024-AM/GG, de fecha 26.09.2024, por la condición vinculante del contrato de supervisión con el de ejecución de obra, atendiendo a lo que establecen los numerales 142.3° y 199.7° de los artículos 142° y 199° del Reglamento;

Que, mediante Memorando N° 423-2024-GO de fecha 28.10.2024, el Gerente de Operaciones solicitó que se apruebe la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veinticinco (25) días calendario presentada por la Supervisión de Obra, que se fundamenta en la aprobación a favor del Contratista de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2024-AM/GG, lo que demanda una mayor permanencia de la Supervisión en obra y traslada la fecha de término del servicio de supervisión directa al 21.09.2024; sustenta su pedido en el Informe N° 048-2024-AM/EGO-JAC del Administrador de Contrato;

Que, el Administrador de Contrato, mediante Informe N° 048-2024-AM/EGO-JAC de fecha 25.10.2024, señaló que resulta procedente aprobar la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 a favor de la Supervisión de Obra por veinticinco (25) días calendario, como consecuencia de la aprobación de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 a favor del Contratista debido a la ejecución de la prestación adicional de obra N° 01, lo que desplaza la fecha de término del servicio de supervisión directa de obra al 21.09.2024, dentro de la estructura que contiene el contrato original;

Que, mediante Informe Legal N° 125-2024-GL de fecha 20.11.2024, el Gerente Legal señaló que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veinticinco (25) días calendario presentado por la Supervisión de Obra, se fundamenta en los siguientes aspectos:

- (a) En la vinculación del contrato de supervisión de obra al contrato de ejecución de obra, conforme a lo señalado en los numerales 142.3° y 199.7° de los artículos 142° y 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
- (b) En ese contexto normativo, al haberse otorgado a favor del Contratista un mayor plazo de ejecución de obra por veinticinco (25) días calendario, con la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 (que culmina el día 21.09.2024), corresponde la ampliación del plazo del servicio de supervisión directa de obra, ya que se hace necesario que la obra cuente con supervisión permanente durante dicho período de ejecución, cuyo plazo deberá prorrogarse en veinticinco (25) días calendario,



Devolvemos vida al planeta

teniendo como fecha de término del servicio de supervisión directa el día 21.09.2024;

Asimismo, señaló que, en virtud de la ampliación de plazo otorgada al Contratista, la Entidad amplía el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato de ejecución de obra, como es el caso del contrato de supervisión de obra, en atención de lo dispuesto en el numeral 199.7° del artículo 199° del Reglamento;

Respecto de las consecuencias económicas que se deriven de la aprobación de la ampliación de plazo en un contrato de supervisión de obra, el OSCE en la Opinión N° 038-2023/DTN de fecha 04.04.2023, señaló que *“...por la naturaleza del servicio de supervisión de obra que se caracteriza -entre otros aspectos- por la imposibilidad de conocer con exactitud la duración de su plazo contractual, debido a que depende del plazo de ejecución de la obra con la cual se vincula, la normativa prevé la aplicación del sistema de tarifas para su contratación, en virtud de la cual, el pago correspondiente a la ejecución efectiva de dicho servicio debe realizarse empleando la tarifa contratada -en función a la ejecución real de las prestaciones de supervisión y a la periodicidad establecida contractualmente-; la misma que, como regla general, aplica también para el pago de los servicios de supervisión extendidos por la aprobación de una ampliación de plazo;*

En ese sentido, la Entidad deberá pagar a la Supervisión de Obra los veinticinco (25) días calendario en función a la tarifa diaria pactada en el presupuesto del contrato original, conforme a lo señalado en el literal d) del artículo 35° del Reglamento;

El Gerente Legal concluyó su Informe, recomendando al Gerente General que apruebe la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 a favor de la Supervisión de Obra por veinticinco (25) días calendario, que resultan necesarios para cumplir con la finalidad pública del servicio de supervisión de obra;

Que, el literal a), numeral 8.1°, del artículo 8° de la Ley señala que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, comercial y administrativa de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de Titular de la Entidad recae en el Gerente General (e) de AMSAC;



Devolvemos vida al planeta

Que, en atención a la solicitud formulada por la Supervisión de Obra, a lo señalado por el Gerente de Operaciones (e) y, estando a los informes emitidos por el Administrador de Contrato y el Gerente Legal, corresponde al Gerente General (e) en su calidad de Titular de la Entidad emitir la correspondiente Resolución;

Con los vistos del Gerente de Operaciones (e) y del Gerente Legal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - **APROBAR** la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentada por la empresa CONSORCIO SUPERVISOR CAHV, por veinticinco (25) días calendario en la ejecución del servicio de Supervisión Directa de Obra: *“Saldo de obra para el cierre de la Bocamina ID 6876 del Proyecto Mejoramiento de las áreas degradadas originadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera La Pastora, Distrito y Provincia de Hualgayoc – Cajamarca”*, conforme a los fundamentos contenidos en los informes técnicos que sustentan la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – Disponer que el Administrador de Contrato cautele la extensión y vigencia de las garantías que correspondan, en el contexto de las condiciones establecidas en el contrato principal, y en armonía con lo resuelto en la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. – Disponer que el Administrador de Contrato notifique la presente resolución a la empresa CONSORCIO SUPERVISOR CAHV, mediante la utilización de los medios físicos y/o virtuales o modalidades de notificación contempladas en el artículo 20° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y Comuníquese.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado
Gerente General