

LISTADO DE OBRAS

Nombre de la entidad: 0158 - ACTIVOS MINEROS S.A.C.
 Fecha de generación: 19/04/2022 11:20:14 p.m.

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	152367	217018	2403207	SALDO DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO, 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL ESCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - JUNIN"	No enlazada	-	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
2	147505	292110	2258414	EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	1,803,716.49	Por Contrata	En ejecución	4/03/2022	150	-
3	147497	2438376	2438376	Recuperación de Los Servicios Ecosistémicos Afectados por los Puentes Chumpe y Tingo en Yauricocha, Distrito De Alis, Provincia De Yauyos y Región Lima	No enlazada	LIMA-YAUUYOS-ALIS	6,623,498.20	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
4	137231	363872	2327436	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	2,796,159.03	Por Contrata	Finalizada	25/08/2020	150	Periodo 09-2021 % Avance fis. 76,02%
5	137195	164645	2338882	RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
6	137194	216658	2403771	RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO-JUNIN	No enlazada	JUNIN-TARMA-TARMA	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
7	137193	164640	2403473	RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
8	137192	162751	2338647	RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
9	133456	2383531	2383531	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - PRIMERA ETAPA	No enlazada	ANCASH-PALLASCA-PAMPAS	44,519,330.14	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
10	133453	2495896	2495896	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA SUBCUENCA CARHUACAYÁN, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARHUACAYÁN SANTA BARBARA DE CARHUACAYÁN DEL DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN - PRIMERA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
11	133452	2383577	2383577	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA LAGUNA QUISPANCOCHA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CAUDALOSA 1 EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	No enlazada	PASCO-DANIEL ALCIDES CARRION-SANTA ANA DE TUSI	17,247,775.69	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
12	133451	2383600	2383600	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA PARTE ALTA DE LA QUEBRADA RANRA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA AZULMINA 1 Y 2 EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	No enlazada	PASCO-DANIEL ALCIDES CARRION-SANTA ANA DE TUSI	38,641,693.45	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
13	132233	2383609	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCOA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- PRIMERA ETAPA	No enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA	124,661,200.58	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
14	123502	2383596	2383596	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA ILPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, EN EL DISTRITO MAÑAZO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Enlazada	PUNO-PUNO-MAÑAZO	29,877,063.99	Por Contrata	Paralizada	10/08/2020	480	Periodo 03-2022 % Avance fis. 84,88%
15	121677	151155	2403208	Mejoramiento y Remediación de suelos en las zonas rurales de Calioy y Chacrapuquio de la Comunidad Campesina de Huari, Distrito de La Oroya, Yauli Junin Cuarta Etapa	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	3,133,957.09	Por Contrata	Finalizada	1/01/2020	150	Periodo 02-2021 % Avance fis. 84,55%
16	115847	371333	2332028	EJECUCIÓN DE OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO , YAULI, JUNIN.	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	2,912,880.78	Por Contrata	Finalizada	1/09/2019	210	Periodo 10-2020 % Avance fis. 91,62%
17	112937	217018	2403207	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN.	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	3,615,620.62	Por Contrata	Finalizada	2/08/2019	150	Periodo 09-2020 % Avance fis. 93,9%

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
18	94252	2405669	2405669	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORQUE CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	25,800,152.98	Por Contrata	Paralizada	20/07/2019	600	Periodo 03-2022 % Avance fis. 72,76%
19	94251	378576	2339730	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN ANTONIO , AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHE, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA Y REGIÓN PUNO	Enlazada	PUNO-PUNO-SAN ANTONIO	28,060,472.17	Por Contrata	Finalizada	22/07/2019	450	Periodo 06-2021 % Avance fis. 93,98%
20	94247	292859	2403767	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	16,298,570.40	Por Contrata	Paralizada	19/08/2019	300	Periodo 03-2022 % Avance fis. 6,26%
21	82032	340733	2299857	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL PASAJE S/N 127, CALLE S/N 013 Y CALLE S/N 015 TRAMO AV.28 DE JULIO - AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TRAS SEYO Y SAN CARLOS POR REMEDIACION DE SUELOS, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1,055,010.97	Por Contrata	Finalizada	14/11/2017	120	Periodo 03-2018 % Avance fis. 100%
22	82025	340726	2299119	OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JIRÓN S/N 012 TRAMO CALLE S/N 005 - PUENTE BUENOS AIRES EN EL PUEBLO SAN VICENTE DE PAUL POR REMEDIACION DE SUELOS DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1,053,697.82	Por Contrata	Finalizada	5/08/2017	150	Periodo 12-2017 % Avance fis. 100%
23	82016	151155	2403208	MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHAGRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESIAN HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNIN- TERCERA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	4,769,907.91	Por Contrata	Finalizada	9/08/2017	300	Periodo 06-2018 % Avance fis. 99,53%
24	73566	372862	2333601	EJECUCION DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SANTA ROSA Y MICROCUENCA QUEBRADA COLQUEPARTE ALTA, AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI	Enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-HUANZA	24,733,281.65	Por Contrata	Finalizada	12/01/2018	450	Periodo 05-2021 % Avance fis. 92,14%
25	72772	292110	2258414	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	7,587,123.83	Por Contrata	Finalizada	17/12/2017	240	Periodo 08-2020 % Avance fis. 99,53%
26	72568	354865	2317720	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DE LA MICROCUENCA MANCACOTO AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA HUANCHURINA, EN EL DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	Enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-CARAMPOMA	4,510,100.22	Por Contrata	Finalizada	5/12/2017	150	Periodo 06-2018 % Avance fis. 100%
27	72567	361273	2324439	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LA MICROCUENCA LAGUNA LICHIS Y MICROCUENCA LAGUNA JUPAY , AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LICHICOCHA, EN EL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI, REGIÓN JUNIN	Enlazada	JUNIN-YAULI-MARCAPOMACOCHA	3,704,489.58	Por Contrata	Finalizada	18/11/2017	120	Periodo 03-2018 % Avance fis. 99,75%
28	70200	2438374	2438374	PLAN DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR - CERRO DE PASCO	Enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	144,504,132.70	Por Contrata	En ejecución	9/12/2017	690	Periodo 03-2022 % Avance fis. 88,48%
29	70001	355979	2318999	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA PARAC AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA HUAMUYO, EN EL DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	Enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-SAN MATEO	3,295,468.00	Por Contrata	Finalizada	4/10/2017	150	Periodo 03-2018 % Avance fis. 100%
30	69547	331101	2289511	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS DEL JIRÓN S/N 003, JIRÓN S/N 002, PASAJE S/N 58, PASAJE S/N 59, PASAJE S/N 72, PASAJE S/N 73 Y CALLE S/N 009 EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES ALTO PERÚ POR REMEDIACION DE SUELOS, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1,090,307.28	Por Contrata	Finalizada	5/08/2017	150	Periodo 12-2017 % Avance fis. 100%
31	67320	2438375	2438375	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE AUDITORIA SOBRE EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION REALIZADAS POR ANGLO AMERICAN EN EL PROYECTO MICHICUILLAY	Enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	9,995,114.49	Por Contrata	Finalizada	30/01/2018	270	Periodo 12-2018 % Avance fis. 88,89%
32	66262	217018	2403207	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	7,187,713.53	Por Contrata	Finalizada	11/03/2017	270	Periodo 07-2020 % Avance fis. 57,34%
33	66261	281719	2449806	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	418,711.24	Por Contrata	Finalizada	5/05/2017	90	Periodo 07-2017 % Avance fis. 100%
34	59602	215622	2404258	MEJORAMIENTO REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACCIÓN DEL CMLO DE ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y ÁREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJÍSTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGIÓN JUNIN. COMPONENTE N° 02 TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO Y CAPACITACIÓN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	375,263.75	Por Contrata	Finalizada	9/11/2016	75	Periodo 01-2017 % Avance fis. 100%
35	59316	-	-	MEJORAMIENTO DE LOS CIRCUITOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PROVISIONAL DEL EFLENTE DEL TÚNEL PUCARA	Enlazada	PASCO-DANIEL ALCIDES CARRION-	119,733.05	Por Contrata	Finalizada	11/10/2016	51	Periodo 11-2016

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
				- GOYLLARISQUIZGA - PASCO		GOYLLARISQUIZGA						% Avance fis. 67,93%
36	58191	151155	2403208	OBRA DE MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI, JUNIN. SEGUNDA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	705,992.69	Por Contrata	Finalizada	6/10/2016	90	Periodo 01-2017 % Avance fis. 100%
37	54447	215826	2449474	MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANGAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1,261,509.15	Por Contrata	Finalizada	10/08/2016	120	Periodo 12-2016 % Avance fis. 100%
38	54446	153484	2127330	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDANO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1,170,314.45	Por Contrata	Finalizada	9/07/2016	90	Periodo 10-2016 % Avance fis. 100%
39	47750	281975	-	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	374,859.69	Por Contrata	Finalizada	20/02/2016	90	Periodo 07-2016 % Avance fis. 100%
40	47749	281586	-	OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 1, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	391,619.96	Por Contrata	Finalizada	20/02/2016	90	Periodo 10-2016 % Avance fis. 100%
41	44304	215622	2404258	MEJORAMIENTO REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR ACCIÓN DEL CMLO ACCESOS PEATONALES, ESCALINATAS Y ÁREAS VERDES CON TRATAMIENTO URBANO PAISAJÍSTICO LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGIÓN JUNIN - COMPONENTE N° 01: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y ESCALINATAS.	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	723,701.83	Por Contrata	Finalizada	2/12/2015	90	Periodo 02-2017 % Avance fis. 100%
42	42818	151155	2403208	MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNIN. PRIMERA ETAPA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1,807,495.54	Por Contrata	Finalizada	21/10/2015	180	Periodo 04-2016 % Avance fis. 100%
43	42372	142568	2126605	EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1,106,162.47	Por Contrata	Finalizada	18/11/2015	60	Periodo 02-2016 % Avance fis. 97,94%
44	37407	2438373	2438373	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE LOS DEPÓSITOS DE SEDIMENTOS DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN, REGIÓN PASCO.	Enlazada	PASCO-PASCO-VICCO	12,324,606.55	Por Contrata	Finalizada	14/12/2015	420	Periodo 02-2019 % Avance fis. 62,22%
45	35342	281738	-	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	399,446.40	Por Contrata	Finalizada	10/07/2015	75	Periodo 10-2015 % Avance fis. 87,56%
46	30154	-	-	ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE LODOS EN EL SECTOR CURVA EN AZALIA GOYLLARISQUIZGA, PASCO	Enlazada	PASCO-DANIEL ALCIDES CARRION-GOYLLARISQUIZGA	670,982.71	Por Contrata	Finalizada	8/02/2015	120	Periodo 05-2015 % Avance fis. 100%
47	28283	278148	2329116	MEJORAMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS 5 PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS EL DORADO Y BARRAGÁN, DISTRITO DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	2,646,306.04	Por Contrata	Finalizada	10/03/2017	120	Periodo 08-2017 % Avance fis. 100%
48	24183	-	-	OBRA DE REMEDIACIÓN EN EL SECTOR RELAVERA DEL PLAN DE CIERRE DE LOS PASIVOS MINEROS DEL PROYECTO MICHICUILLAY - LA ENCAÑADA - CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	792,227.87	Por Contrata	Finalizada	27/11/2014	105	Periodo 05-2015 % Avance fis. 95,06%
49	23298	221850	2404254	INSTALACIÓN DE PEQUEÑAS REPRESAS MULTIFAMILIARES PARA RIEGO PRESURIZADO ANEXO QUINUPAMPAMPA, CENTRO POBLADO DE COMBAYO, DISTRITO DE ENCAÑADA, CAJAMARCA, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	378,552.72	Por Contrata	Finalizada	15/09/2014	75	Periodo 12-2015 % Avance fis. 100%
50	23283	245820	2404257	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE CURAPAMPA, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CELENDIN-HUASMIN	418,989.74	Por Contrata	Finalizada	7/08/2014	75	Periodo 10-2014 % Avance fis. 100%
51	23282	-	-	SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9 KV PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PROVENIENTES DEL DEPOSITO DE RELAVES QUIULACOCCHA	Enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	99,979.58	Por Contrata	Finalizada	5/11/2014	45	Periodo 12-2014 % Avance fis. 100%
52	22008	-	-	ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN DE LAS AGUAS ÁCIDAS DE LA RELAVERA DE QUIULACOCCHA	No enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	3,975,856.37	Por Contrata	Finalizada	17/12/2013	120	Periodo 08-2014 % Avance fis. 82,64%
53	17571	224633	2404255	INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS MULTIFAMILIARES PARA RIEGO PRESURIZADO CASERIO DE YERBA BUENA CHICA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	465,913.05	Por Contrata	Finalizada	21/10/2013	75	Periodo 12-2013 % Avance fis. 88,53%
54	17537	115740	2098316	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES DEL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	2,126,596.27	Por Contrata	Finalizada	6/11/2013	120	Periodo 08-2014 % Avance fis. 85,38%
55	17536	152161	2126705	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS PÚBLICAS POR REFORESTACIÓN MEDIANTE SIEMBRA MANUAL Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LA PERIFERIA DEL BARRIO DE TACARPANA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	1,414,902.60	Por Contrata	Finalizada	6/11/2013	90	Periodo 02-2014 % Avance fis. 100%
56	17535	144410	2127329	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO MEDIANTE REFORESTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL PARQUE ECOLÓGICO DE TACARPANA, DISTRITO SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	1,084,389.62	Por Contrata	Finalizada	6/11/2013	90	Periodo 02-2014 % Avance fis. 100%
57	15854	143611	2126589	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS Y FORESTACION DE LADERAS EN EL AA.HH. LA FLORIDA - NORMAND KING, ORIENTADO A LA REMEDIAION DE SUELOS - DISTRITO DE LA	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	1,977,727.13	Por Contrata	Finalizada	3/09/2013	150	Periodo 01-2014

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
				OROYA - REGION JUNIN.								% Avance fis. 93,17%
58	15853	143620	2126590	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS Y FORESTACION DE LADERAS EN EL AA.HH. LAS MERCEDES - ALTO PERU, ORIENTADO A LA REMEDIACION DE SUELOS - DISTRITO DE LA OROYA - REGION JUNIN. METAS 2 Y 3	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	2,644,244.81	Por Contrata	Finalizada	3/09/2013	150	Periodo 01-2014 % Avance fis. 100%
59	15852	142638	2126585	MEJORAMIENTO DE LADERAS EN EL SECTOR DE ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA, PROVINCIA DEN YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	1,703,695.45	Por Contrata	Finalizada	3/09/2013	75	Periodo 12-2013 % Avance fis. 92,66%
60	15715	-	-	SOSTENIMIENTO DE TALUD DE LA POZA DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO TEMPORAL DE AGUAS PROVENIENTES DEL TUNEL MICHICULLAY, CAJAMARCA	No enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	105,291.36	Por Contrata	Finalizada	28/08/2013	30	Periodo 09-2013 % Avance fis. 95,56%
61	15145	215014	-	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA LOSA DEPORTIVA CON GRADERIAS PARA EL BARRIO SAN LUIS, SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN.	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	322,375.76	Por Contrata	Finalizada	22/08/2013	-	Periodo 10-2013 % Avance fis. 97,38%
62	15142	215014	-	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA PARA EL BARRIO SANTA ROSA, SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	190,995.21	Por Contrata	Finalizada	9/08/2013	-	Periodo 09-2013 % Avance fis. 95,56%
63	14554	142638	2126585	COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	7,301,681.71	Por Contrata	Finalizada	6/07/2013	210	Periodo 12-2014 % Avance fis. 82,89%
64	11401	-	-	MEJORAMIENTO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y DE INFILTRACION DEL DEPOSITO DE RELAVES EN EL PROYECTO MICHICULLAY	No enlazada	CAJAMARCA-CAJAMARCA-ENCAÑADA	86,881.98	Por Contrata	Finalizada	18/05/2013	60	Periodo 07-2013 % Avance fis. 98,67%
65	3251	144407	2126592	Mejoramiento de las Calles de los Barrios de Tacarpana y Muruway por Remediación de Suelos, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli-Junin	No enlazada	JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO	-	Por Contrata	Finalizada	14/06/2012	-	Periodo 04-2013 % Avance fis. 100%
66	2705	-	-	CONSTRUCCION DE TRAMO DE CARRETERA QUIULACOCHA, CERRO DE PASCO	No enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	-	Por Contrata	Finalizada	26/01/2012	-	Periodo 05-2012 % Avance fis. 95,53%
67	157	155531	2126706	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN UNION HUAYMANTA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI- JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	-	Por Contrata	Finalizada	6/01/2012	-	Periodo 06-2012 % Avance fis. 75,55%