

Listado de Proyectos de Inversión Pública

(En nuevos soles)

Empresa

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Periodo

2014-II

COLOCAR SOLO LA EJECUCION



Denominación del Proyecto	Presupuesto Total	Presupuesto Aprobado		Ejecución a Junio 2014	Presupuesto Acumulado (*)	Código SNIP
		Anual 2014	A Junio 2014			
Remediación de Areas Afectadas zona urbana - Chuchis Alto, 2da y 1ra zona, Miraflores, Vista Alegre, Manuel Scorza y Violeta Correa	4,740,735	3,187,240	107,240	0	0	217018
Mejoramiento de las calles del AA.HH. Alto Marcavalle por Remediación de suelos en la ciudad de La Oroya, provincia de Yauli - Junín	8,091,831	4,929,143	912,710	2,013,198	6,662,951	142568
Mejoramiento de las Calles de los Barrios de Tacarpana y Muruhuay por Remediación de Suelos, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli - Junín	6,019,421	0	0	0	6,128,027	144407
Construcción de pistas y veredas, en las calles y pasajes del pueblo joven "El Porvenir"	3,701,226	673,638	336,819	707,549	2,930,377	115740
Mejoramiento del espacio recreativo aledaño al Complejo Habitacional Buenos Aires por Remediación de Suelos en la ciudad de La Oroya, provincia de Yauli - Junín	1,034,736	642,181	321,090	261,030	299,522	153484
Mejoramiento de las áreas públicas por Reforestación mediante Siembra Manual y tratamiento paisajístico en la Periferia del Barrio de Tacarpana, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli - Junín	2,108,932	327,545	163,773	919,794	1,599,624	152161
Mejoramiento del Espacio Recreativo mediante Reforestación y equipamiento de infraestructura urbana en el Parque Ecologico de Tacarpana, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli - Junín	1,236,499	371,500	185,750	556,197	1,196,133	144410
Mejoramiento de Laderas en el Sector de Alto Marcavalle por Remediación de Suelos, en la ciudad de La Oroya, Provincia de Yauli - Junín	1,967,372	374,595	374,595	128,087	1,812,063	142638
Mejoramiento de las áreas públicas y forestación de laderas en el AA.HH. La Florida Norman King, orientado a la remediación de suelos, distrito de La Oroya, provincia de Yauli - Junín (Metas 1, 2 y 3)	2,317,214	434,135	434,135	677,429	2,227,537	143611
Mejoramiento de las áreas públicas y forestación de laderas en el AA.HH. Las Mercedes Alto Perú, orientado a la remediación de suelos, distrito de La Oroya, provincia de Yauli - Junín (Componente áreas verdes) METAS 2 y 3	3,152,360	580,433	580,433	903,473	2,869,633	143620
Ejecución de Obra: Mejoramiento de las áreas públicas y acondicionamiento de áreas verdes en Unión Huaymanta, Distrito de La Oroya, Provincia de Yauli, Junín (Metas 1 Y 2)	948,048	0	0	0	809,545	155531
Remediación de Areas Rurales Afectadas Calloc Chacrapuquio	9,656,774	6,880,000	3,440,000	0	163,436	151155
Mejoramiento en la remediación de suelos contaminados por acción del CMLO en zona deportiva de los barrios de Santa Rosa y San Luis del Sector de La Oroya Antigua, Junín	596,534	0	0	0	473,564	215014
Mejoramiento remediación de suelos contaminados por acción del CMLO de accesos peatonales, escalinatas y áreas verdes con tratamiento urbano paisajístico la oroya antigua, distrito de la oroya, provincia de Yauli, región Junín	1,107,523	429,490	131,965	0	17,033	215622
Total	46,679,205	18,829,899	6,988,509	6,166,756	27,189,445	

Nota:

(1) desde el inicio del proyecto

(2) Indicar la dirección web-Banco de Proyectos SNIP :

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php