

Listado de Proyectos de Inversión Pública

(En nuevos soles)



Empresa

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Periodo

II TRIMESTRE 2012

Denominación del Proyecto	Presupuesto Total	Presupuesto Aprobado		Ejecución a Junio 2012	Presupuesto Acumulado (*)	Código SNIP
		Anual	A Junio 2012			
REMEDIACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EL DESMANTELAMIENTO DEL CABLE CARRIL CHAUCHA - YAURICOCHA - LIMA	635,093	50,000	25,000	0	540,403	154677
Mejoramiento de las calles del AA.HH. Alto Marcavalle por Remediación de suelos en la ciudad de La Oroya, provincia de Yauli - Junín	4,786,203	5,728,286	1,636,653	0	53,853	142568
Mejoramiento de las Calles de los Barrios de Tacarana y Muruhay por Remediación de Suelos, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli - Junín	4,770,691	4,709,929	2,476,916	1,421,501	1,456,152	144407
Construcción de pistas y veredas, en las calles y pasajes del pueblo joven "El Porvenir" - 2da etapa	2,446,796	1,317,783	376,510	0	1,058,123	115740
Mejoramiento del espacio recreativo aledaño al Complejo Habitacional Buenos Aires por Remediación de Suelos en la ciudad de La Oroya, provincia de Yauli - Junín	1,051,271	1,098,153	313,758	0	10,966	153484
Mejoramiento de las áreas públicas por Reforestación mediante Siembra Manual y tratamiento paisajístico en la Periferia del Barrio de Tacarana, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli - Junín	2,108,932	1,098,153	0	0	12,185	152161
Mejoramiento del Espacio Recreativo mediante Reforestación y equipamiento de infraestructura urbana en el Parque Ecologico de Tacarana, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli - Junín	1,236,499	878,522	0	0	11,211	144410
Mejoramiento de Laderas en el Sector de Alto Marcavalle por Remediación de Suelos, en la ciudad de La Oroya, Provincia de Yauli - Junín	2,055,246	1,667,711	8,877	7,850	13,943	142638
Mejoramiento de las áreas públicas y forestación de laderas en el AA.HH. La Florida Norman King, orientado a la remediación de suelos, distrito de La Oroya, provincia de Yauli - Junín (Metas 1, 2 y 3)	2,011,181	2,779,519	14,795	13,083	19,176	143611
Mejoramiento de las áreas públicas y forestación de laderas en el AA.HH. Las Mercedes Alto Perú, orientado a la remediación de suelos, distrito de La Oroya, provincia de Yauli - Junín (Componente áreas verdes) METAS 2 y 3	2,700,849	1,111,807	5,918	5,233	11,327	143620
Ejecución de Obra: Mejoramiento de las áreas públicas y acondicionamiento de áreas verdes en Unión Huaymanta, Distrito de La Oroya, Provincia de Yauli, Junín (Metas 1 Y 2)	948,048	471,978	471,978	552,309	702,313	155531
Remediación de Areas Rurales Afectadas Calioc Chacrapuquio	9,852,311	90,000	27,000	0	0	151155
Remediación de Areas Rurales Afectadas Parte alta Chucchis, Marcavalle	5,505,347	150,000	45,000	0	0	162751
Total	40,108,467	21,151,840	5,402,404	1,999,976	3,889,652	

Nota:

- (1) desde el inicio del proyecto
- (2) Indicar la dirección web-Banco de Proyectos SNIP :

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php