



Resolución de Gerencia General

104-2024-AM/GG

AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 06

**OBRA: “RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN”**

Lima, 2 de diciembre del 2024.

VISTOS:

El Memorando N° 459-2024-GO de la Gerencia de Operaciones; las Cartas N° 122-2024/CSASP y N° 150-2024/CSASP de la Supervisión de Obra CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO; la Carta N° 286-2024-CSD/RO-GSA y N° 298-2024-CSD/RO-GSA del Contratista CONSORCIO SANTO DOMINGO; la Carta N° 019-2024/CVV del Proyectista CONSORCIO VALENCIA VERDE; el Informe N° 59-2024/DGO-MI-ECC del Administrador de Contrato; el Memorando N° 389-2024-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas; el Informe Legal N° 133-2024-GL de la Gerencia Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato GL-C-039-2023 de fecha 21.08.2023, Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) contrató con el CONSORCIO SANTO DOMINGO (en adelante el Contratista) la ejecución de la obra: “*Recuperación de suelos en la zona rural priorizada de la margen izquierda del río Mantaro – Junín*”, bajo el marco legal del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, de los Informes de la Supervisión de Obra y del Administrador de Contrato se verifica que se efectuaron las anotaciones en el Cuaderno de Obra Digital (COD), mediante los cuales el Residente de Obra registra en el Asiento N° 443 de fecha 08.10.2024 la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional de Obra (PAO) N° 06 para Partidas nuevas de Trazo y Replanteo para la Apertura de Hoyos de 0.20 x 0.20m x h=0.40m” y “Trazo y Replanteo para la Apertura de Hoyos de 0.40 x 0.40m x h=0.40m” para la Plantación Silvopastoril en las zonas A, B, C y D, cuyas partidas no están consideradas en el Expediente Técnico de Obra, ni en el contrato original, y cuya ejecución es indispensable para alcanzar la meta del proyecto de la obra principal;

Asimismo, mediante anotación efectuada en el asiento N° 448 de fecha 11.10.2024, la Supervisión de Obra CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO ratifica la necesidad de ejecutar la PAO N° 06, que incluye las partidas



mencionadas: “Trazo y replanteo para la apertura de hoyos de 0.20 x 0.20m x h=0.40m y 0.40 x 0.40m x h=0.40m”; en ese sentido, se solicita al Contratista que presente el Expediente Técnico del adicional de obra;

Que, mediante Carta N° 122-2024/CSASP de fecha 14.10.2024, la Supervisión de Obra comunicó a AMSAC las anotaciones en el COD y se ratifica en la necesidad de ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 06, señalando que la realización de estas actividades resulta necesaria para alcanzar las metas del Proyecto y se cumpla con la finalidad pública de la contratación;

Que, mediante Carta N° 286-2024-CSD/RO-GSA de fecha 07.11.2024, y N° 298-2024-CSD/RO-GSA del 07.11.2024, el Contratista presenta a la Supervisión de Obra el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 06, con un presupuesto adicional de S/ 788,933.05 soles que incluye gastos generales, utilidad e I.G.V., con un porcentaje de incidencia directo del 1.81% del monto del contrato original, para que se emita pronunciamiento sobre la conformidad del expediente en atención a lo que dispone el numeral 205.4° del artículo 205° del Reglamento;

Que, mediante Carta N° 150-2024/CSASP de fecha 16.11.2024, la Supervisión de Obra remite a AMSAC su Informe de conformidad del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 06, dando su conformidad y recomendando que se autorice su ejecución por el monto de S/ 788,933.05 soles que incluye gastos generales, utilidad e I.G.V., con un porcentaje de incidencia directo del 1.81% del monto del contrato original, y una incidencia Acumulada del 7.68 % del monto de contrato vigente, menor al 15% que establece el artículo 205° del Reglamento;

Que, mediante Carta N° 019-2024/CVV de fecha 19.11.2024, el Proyectista CONSORCIO VALENCIA VERDE se pronuncia sobre la solución técnica planteada en el Expediente Técnico elaborado por el Contratista, señalando que se emite opinión favorable a la solución técnica propuesta por el Contratista en el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 06;

Que, el Administrador de Contrato mediante Informe N° 59-2024/DGO-MI-ECC de fecha 19.11.2024, en concordancia con la opinión técnica de la Supervisión de Obra y del Proyectista, recomienda que se autorice la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 06 por el monto de S/ 788,933.05 soles que incluye gastos generales, utilidad e I.G.V. con un porcentaje de incidencia directa del 1.81% y un acumulado del 7.94% del monto del contrato original, que resulta menor al 15% que establece el artículo 205° del Reglamento para autorizar adicionales de obra, siendo estas actividades necesarias para que se alcancen las metas del proyecto y se cumpla con la finalidad pública de la contratación;

El Administrador de Contrato concluye su Informe, señalando que la Supervisión de Obra presentó su Informe de Conformidad del Expediente Técnico del Adicional de Obra el 16.11.2024; en ese contexto, atendiendo al plazo establecido en el numeral 205.6° del artículo 205° del Reglamento, el plazo máximo que tiene la Entidad para pronunciarse sobre la procedencia de la ejecución del adicional vencerá el 03.12.2024;

Que, mediante Memorando N° 389-2024-GAF del 12.11.2024, el Gerente de Administración y Finanzas confirma la disponibilidad presupuestal para la



Prestación Adicional de Obra N° 06 por el monto de S/ 788,933.05 soles incluido I.G.V., para la ejecución del adicional de obra del Proyecto "Margen Izquierda";

Que, Mediante Memorando N° 459-2024-GO de fecha 26.11.2024, el Gerente de Operaciones solicita que se autorice la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 06, con un presupuesto de S/ 788,933.05 soles que incluye gastos generales, utilidad e I.G.V., con un factor de incidencia directo del 1.81% del monto del contrato original, y un acumulado del 7.94% del monto del contrato originario; en ese sentido, adjunta como sustento el Informe N° 59-2024/DGO-MI-ECC del Administrador de Contrato;

Que, mediante Informe Legal N° 133-2024-GL de fecha 02.12.2024, el Gerente Legal (e) señala que de la revisión de los Informes Técnicos de la Supervisión de Obra, del Proyectista y del Administrador de Contrato, se ha verificado el cumplimiento de los presupuestos legales para que se autorice la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 06, atendiendo a lo expresamente señalado en los artículos 34° del TUO de la Ley y 205° del Reglamento; además, se ha constatado que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la ejecución de los trabajos adicionales;

Asimismo, señala que el numeral 34.4° del artículo 34° de la Ley establece que en el caso de obras las prestaciones adicionales, restándole sus deductivos vinculantes, pueden alcanzar hasta el 15% del monto contractual original, y sus pagos son aprobados por el Titular de la Entidad. Además, el numeral 205.1° del artículo 205° del Reglamento señala que para la ejecución de prestaciones adicionales de obra previamente se debe contar con la Resolución del Titular de la Entidad que autorice su ejecución;

Con relación a los plazos para su tramitación y aprobación, conforme a lo que dispone el numeral 205.6° del artículo 205° del Reglamento, la Entidad cuenta con el plazo de doce (12) días hábiles para emitir y notificar su pronunciamiento al Contratista, los que se contabilizan desde el día siguiente de la comunicación de la Supervisión de Obra con la conformidad del Expediente Técnico del Adicional de Obra presentado por el Contratista; en ese sentido, considerando que la Supervisión de Obra comunicó a AMSAC la Conformidad del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 06 el día 16.11.2024, AMSAC deberá notificar al Contratista su decisión mediante Resolución de Gerencia General hasta el día 03.12.2024;

El Gerente Legal (e) concluye su informe, recomendando al Gerente General (e) que emita la resolución que autorice la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 06 que asciende a S/ 788,933.05 soles que incluye gastos generales, utilidad e I.G.V., con un factor de incidencia directo del 1.81% y un acumulado del 7.94% del monto del contrato original, menor al 15% que señala el artículo 205° del Reglamento, siendo estas actividades necesarias para cumplir con las metas del proyecto y la finalidad pública de la contratación;

Que, el literal a), numeral 8.1°, del artículo 8° de la Ley señala que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones



(ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, comercial y administrativa de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC;

Que, atendiendo a lo solicitado por la Gerencia de Operaciones, y estando a los informes técnicos emitidos por la Supervisión de Obra, el Administrador de Contrato y del Gerente Legal (e), contando con la opinión favorable del Proyectista y con la disponibilidad presupuestal emitida por el Gerente de Administración y Finanzas, corresponde al Gerente General (e) en su calidad de Titular de la Entidad emitir la correspondiente resolución;

Con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente de Administración y Finanzas y del Gerente Legal (e);

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **AUTORIZAR** la ejecución de la Prestación Adicional N° 06 de la obra: “*Recuperación de suelos en la zona rural priorizada de la margen izquierda del río Mantaro – Junín*”, por el monto de S/ 788,933.05 soles que incluye gastos generales, utilidad e I.G.V., con un porcentaje de incidencia directo del 1.81% y un acumulado del 7.94% del monto del contrato original, menor al 15% que establece el artículo 205° del Reglamento; atendiendo a los fundamentos contenidos en los Informes Técnicos que sustentan la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – Disponer que el Administrador de Contrato cautele el incremento y la vigencia de las garantías que correspondan, en el contexto de las condiciones establecidas en el contrato principal; y comunique la autorización del presente adicional de obra a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en armonía con lo resuelto en la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. – Disponer que el Administrador de Contrato notifique la presente resolución y sus Informes que la sustentan al Contratista CONSORCIO SANTO DOMINGO, mediante la utilización de los medios físicos y/o virtuales o modalidades de notificación establecidos en el artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Ysmael Ormeño Zender
Gerente General (e)